

监 理 日 志

工程名称：蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2020年10月31日 星期：六	天气：白天：多云 夜间：	气温：最高 23℃ 最低 17℃
工作内容、遇到问题及其处理 1. 83#区组串开路电压测试. 2. 88. 89. 9#区开路电压测试. 逆变器接线5台. 接地焊接. 3. 9#区安装桥架盖板, 4. 87#区组件安装150块. 5. 监控立杆. 摄像头安装8套. 6. 集电线路道路平整. 道路铺筑. 7. 逆变器检查. 并网送电. 逆变器已并网送电325/364台. 施工人员24人. 机械设备10台. 检查情况： 1. 验收85#. 96#. 97#区逆变器安装接线. 经现场实际. 测量开路电压. 符合要求. 2. 验收94#. 95#. 96#. 97#区电缆支架. 桥架制作安装. 验收结果. 基本符合要求. 3. 巡视其施工现场. 巡视结果. 施工工艺及安全防护. 基本符合要求.		
记录人	张金碧	总监签阅 徐克强