

监 理 日 志

工程名称：蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2020 年 11 月 1 日 星期：日	天气：白天：多云 夜间：	气温：最高 23℃ 最低 17℃
工作内容、遇到问题及其处理 1. 83#区组串开路电压测试。2. 88. 89. 90#区开路电压测试。逆变器接线4台。接地焊接。3. P1#区安装桥架盖板。4. 87#区组件安装25块。5. 监控立杆。摄像头安装8套。6. 集电线路道路平整。路肩铺筑。7. 施工人数242人。机械设备10台。 检查情况： 1. 逆变器检查。送电。逆变器已并网送电32/364台。2. 电站组件吊装。3. 验收P1#区逆变器吊装接线。验收结果符合要求。4. 验收P2#支架。桥架安装制作。验收结果符合要求。5. 巡视其它施工现场。检查结果。施工工艺及安全防护符合要求。		
记录人	张金贵	总监签阅 徐耀生