

监 理 日 志

工程名称：蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2020 年 11 月 2 日 星期：一	天气：白天：多云 夜间：	气温：最高 23℃ 最低 17℃
工作内容、遇到问题及其处理 1. 83#区、85#区已安装组件整改。2. 88、89、90#区组件开路电压测试。逆变器接线2台。3. P1#、P2#安装支架盖板。4. 87#区已安装支架。组件整改。5. 清理现场垃圾。6. 集电线路道路平整。路肩铺筑。7. 施工人员24人。机械设备10台。 检查情况： 1. 逆变器检查。通电。逆变器已并网发电331/364台。2. 检查接地焊接施工现场。发现现场施工人员过少，不能满足施工要求。进度缓慢。已通知施工方尽快完善。3. 验收P1、P2#。填支架。检查逆变器安装接线。经检查符合要求。		
记录人	张金贵	总监签阅 徐耀生