

# 监 理 日 志

工程名称：蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

|                         |                 |                     |
|-------------------------|-----------------|---------------------|
| 2020 年 11 月 4 日<br>星期：三 | 天气：白天：晴<br>夜间：晴 | 气温：最高 22℃<br>最低 15℃ |
|-------------------------|-----------------|---------------------|

工作内容、遇到问题及其处理

1. 83#区、84#区直流电缆、交流电缆头制作安装。2. 88#、89#、90#区开路电压测试、逆变器接线。3. 91#、92#区防火封堵、安装桥架盖板。4. 87#区支架安装2组。5. 清理现场垃圾。6. 集电线路道路平整、路肩铺筑。7. 施工人员24人、机械设备10台。

检查情况：

1. 逆变器检查、送电。逆变器已并网送电335/364台。2. 材料进场吊装卸车。3. 巡视施工现场：检查现场安装。4. 验收88、89、90#区桥架安装。验收结果符合要求。

|     |     |      |     |
|-----|-----|------|-----|
| 记录人 | 张金星 | 总监签阅 | 徐耀生 |
|-----|-----|------|-----|