

监 理 日 志

工程名称：蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2020 年 11 月 6 日 星期：五	天气：白天：晴 夜间：晴	气温：最高 23℃ 最低 17℃
工作内容、遇到问题及其处理 1. 83#、84# 直流电缆、交流电缆头制作安装、逆变器并网 3 台。2. 88#、89#、90# 区已安装组件整改。3. 监控设备安装 6 组。4. 87# 区支架安装 12 组 组件安装 150 块，5. 现场清理垃圾。6. 集电线路、道路平整、路面铺装。7. 施工人员 10 人，机械设备 8 台。 检查情况： 1. 检查逆变器通电。2. 剪断支架材料到场卸货。3. 巡视支架安装、组件安装、道路平整、横梁安装。施工现场，检查结果。施工工艺及安全防护基本符合要求。4. 参加监理例会，例会内容详见会议纪要。		
记录人	张金星	总监签阅 徐耀生