

监 理 日 志

工程名称：蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2020 年 11 月 7 日 星期：六	天气：白天： 夜间：晴	气温：最高 25℃ 最低 17℃	
工作内容、遇到问题及其处理 1. 83、84#区复查检查并网4台。2. 88、89、90#已安装组件整改。3. 监控设备安装5组。升压站监控大屏安装。4. 87#区支架安装21组。组件安装150块。直流电缆敷设204米。逆变器安装14台。5. 现场清理垃圾。6. 集电线路道路平整。路肩灌浆。7. 97#区接地环网敷设200米。8. 施工人员15人。机械设备8台。 检查情况。 检查逆变器送电。已并网346/364台。2. 验收83、84#箱变接地焊接。防火封堵。电缆敷设。验收结果符合要求。3. 巡视其它施工现场。未发现质量问题及安全隐患。			
记录人	张金贵	总监签阅	徐耀生