

监 理 日 志

工程名称：蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2020 年 11 月 8 日 星期：13	天气：白天：晴 夜间：晴	气温：最高 23℃ 最低 17℃	
工作内容、遇到问题及其处理 1. 83#、84#区逆变器检查、并网4台。2. 88、89、90#区已按装组件整改、桥架盖板安装。3. 监控设备调试。4. 87#区组件安装1050块、直流电缆敷设64米。5. 现场清理垃圾。6. 集电线路道路平整、面层铺设、压实。7. 91#区接地环网敷设15米。8. 施工人员90人、机械设备8台。 检查情况： 1. 检查逆变器送电并网...逆变器已并网送电350/364台。 2. 验收81#塘组件安装、验收结果符合要求。检查进场围档材料；检查结果符合要求。同李卸车巡视施工现场、检查现场安全。			
记录人	张金贵	总监签阅	徐耀生