

监 理 日 志

工程名称: 蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2020 年 11 月 10 日 星期: 二	天气: 白天: 晴 夜间: 晴	气温: 最高 25℃ 最低 12℃	
工作内容、遇到问题及其处理 1. 88-89. 10#区已安装组件整改. 横梁盖板安装. 2. 巡检设备调域. 3. 87#区组件安装 750 块. 4. 现场清理垃圾. 5. 集电线路道路平整. 面层铺设. 压实. 6. 防尘网覆盖. 安全标示板安装. 7. 9#区接地环网敷设 60 米. 8. 施工人员 15 人. 机械设备 8 台. 检查情况: 1. 检查逆变器送电, 逆变器已并网送电 35/36 台. 2. 巡视接地环网焊接敷设, 发现个别处焊接有虚焊. 脱焊. 焊渣未清理干净等问题. 已告知施工方注意并整改. 3. 巡视支架. 组件. 横梁安装. 道路平整. 施工现场. 巡视结果. 质量及安全都在可控范围之内.			
记录人	张金君	总监签阅	符耀生