

监 理 日 志

工程名称: 蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2020 年 11 月 11 日 星期: 三	天气: 白天: 晴 夜间:	气温: 最高 25 °C 最低 13 °C
工作内容、遇到问题及其处理 1. 97#、98#区组件清洗. 2. 监控设备调试. 3. 8#组件安装 700 块. 直流电缆敷设 12 千米. 4. 现场清理垃圾. 5. 集电线路道路平整. 面层铺设. 压实. 6. 95#、86#区组件整改. 7. 95#区接地网敷设 110 米. 8. 围栏施工. 9. 施工人员 90 人. 机械设备 10 台. 检查情况: 1. 检查逆变器并网. 2. 巡视组件安装. 支架安装. 电缆敷设. 道路平整等施工现场. 检查结果施工工艺及安全防护. 符合要求.		
记录人	张金贵	总监签字 徐耀生