

监 理 日 志

工程名称: 蒋巷镇三洲湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2020 年 11 月 12 日 星期: 四	天气: 白天: 晴 夜间:	气温: 最高 23℃ 最低 13℃
工作内容、遇到问题及其处理 1. 87#、88#区组件清洗. 2. 监控设备调试. 3. 87#区组件电缆 165 米. 交流电缆敷设 85 米. 4. 施工现场清理垃圾. 5. 集电道路整修. 6. 95#区接地环网敷设 9 米. 7. 围栏施工. 8. 施工人员 130 人. 机械设备 10 台. 检查情况. 1. 检查逆变器送电并网. 2. 巡视组件安装. 电缆敷设. 道路整修. 接地环网敷设. 围栏施工现场. 巡视结果. 施工质量及安全防护. 符合要求.		
记录人	张金晨	总监签阅 徐耀生