

监 理 日 志

工程名称: 蒋巷镇三河湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2020年10月15日 星期: 五	天气: 白天: 晴 夜间: 晴	气温: 最高 23℃ 最低 14℃
工作内容、遇到问题及其处理 1. 97A、98#区组件清洗, 2. 监控设备网线'安装, 3. 87A区组件安装160块, 交流电缆敷设763米, 直流电缆敷设224米, 4. 现场清理垃圾, 5. 集电线路造路整理, 6. 95#区接地环网敷设, 7. 围栏施工, 8. 施工人数130人, 机械设备10台. 检查情况: 1. 检查逆变器进电并网, 2. 巡视组件安装, 电缆敷设, 接地环网敷设, 围栏施工现场, 巡视结果, 施工质量及安全防护, 基本符合要求.		
记录人	张金昌	总监签字: 徐耀生