

监 理 日 志

工程名称：蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2020 年 11 月 16 日 星期：一	天气：白天：多云 夜间：	气温：最高 24℃ 最低 15℃
工作内容、遇到问题及其处理 1. 98#组件清洗、2. 监控设备安装、布线、基础已全部完成、逆变器调试完成 26/38台、3. 81.87.10#区组件整改、4. 现场施工清理垃圾、5. 集电线路道路修整、6. 95.99#区接地环网敷设 110米、施工人数 18人、机械设备 8台。 检查情况： 1. 验收 83.84.85#组件安装、验收结果、符合要求。2. 验收 101.102.103#组件安装、检查发现组件表面波浪现象严重、组与组之间平行度不符合要求、已通知施工方整改、整改后复检。3. 检查逆变器运行并网。		
记录人	张金星	总监签阅 徐耀生