

监 理 日 志

工程名称：蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2020 年 11 月 17 日 星期：二	天气：白天：多云 夜间：	气温：最高 25℃ 最低 15℃
工作内容、遇到问题及其处理 1. 88. 89. 95# 防火封堵 桥架盖板安装 2. 监控设备安装 调试 完成 26/384 3. 81. 106. 101# 区组件安装整改 4. 施工现场垃圾清理 5. 集电线路道岔修整 6. 97. 98# 区接地环网敷设 8. 围栏施工 8. 施工人员 8 人，机械设备 8 台。 检查情况： 102# 区 10# 逆变器直流端有故障，已联系逆变器厂家维修。 2. 巡视桥架盖板 道岔修整 围栏施工 接地环网敷设等施工现场，施工质量及安全防护基本符合要求。		
记录人 张金亮	总监签阅	徐耀生