

监 理 日 志

工程名称：蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2020年11月28日 星期：六	天气：白天：阴 夜间：小雨	气温：最高 11℃ 最低 7℃	
工作内容、遇到问题及其处理 1. XI井. XII井集电线路道路收方120米, 累计道路收方3190/17000米, 道路面层铺装1930/17000米. 2. 83. P7#区接地环网敷设400米, 累计敷设接地环网34200/39000米. 3. 围栏施工180米, 累计完成3800/4500米. 4. 81. P2#区组件接地小黄线安装. 检查情况: 巡视道路修整, 接地环网敷设, 围栏施工现场, 巡视结果, 施工质量及安全防护符合要求。			
记录人	张金星	总监签阅	徐耀生