

监 理 日 志

工程名称：蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2020 年 11 月 27 日 星期：日	天气：白天：阴 夜间：阴	气温：最高 11℃ 最低 7℃	
工作内容、遇到问题及其处理 1. 18#、K11# 集电线路道路 45 方 130 米，累计道路 45 方 3320/7000 米，道路面层铺装 1930/7000 米 2. 83#、P7# 区接地环网敷设 450 米，累计接地环网敷设 34650/39000 米 3. 围栏施工 220 米，累计施工完成 4020/4500 米 4. 88# 区组件整改 5. 接地小黄线包装 施工人数 50 人，机械设备 4 台。 检查情况： 巡视接地环网敷设、围栏施工、道路施工 组件接地小黄线包装施工现场，巡视结果，施工质量及安全防护符合要求			
记录人	张金星	总监签阅	徐耀生