

监 理 日 志

工程名称: 蒋巷镇三河湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2020 年 12 月 1 日 星期: 二	天气: 白天: 多云 夜间: 多云	气温: 最高 11 °C 最低 7 °C	
工作内容、遇到问题及其处理 1. XI#、XII# 集电线路道路收方 170 米, 累计道路收方 3640/7000 米, 道路面层铺筑 1930/7000 米. 2. 83: P7# 箱变区域接地环网敷设 700 米, 累计敷设 35970/39000 米. 3. 围栏施工 100 米, 累计施工完成 4850/4500 米. 4. 82#、83# 箱变区桥架盖板安装. 5. 组件接地小黄线施工. 6. P6#、P7# 接地扁铁刷黄绿漆. 7. 施工人员 50 人, 机械设备 5 台. 检查情况: 巡视道路施工. 接地环网施工. 围栏施工. 桥架整理施工. 检查发现, 有个别处接地扁铁埋设深度不符合要求, 已通知施工方整改.			
记录人	张金荣	总监签阅	徐耀生