

监 理 日 志

工程名称: 蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2010 年 12 月 2 日

星期: 三

天气: 白天: 多云
夜间: 多云

气温: 最高 41℃
最低 7℃

工作内容、遇到问题及其处理

1. XI#、XII#集电线路收方100米, 累计道路收方3740/7000米, 道路面层铺筑1930/7000米. 2. 83. 82#区接地环网敷设900米, 累计完成36870/39000米. 3. 圆柱施工150米, 累计完成4600/7000米. 4. 81. 85#区桥梁盖板安装. 5. 组件安装小黄线. 6. 85. 87. 88. 89. 90 93#区接地扁铁刷黄绿漆. 7. 施工人数50人, 机械设备5台. 检查情况:

四方会检 88. 89. 90. 91#区光伏单位工程, 检查发现个别处有4平方线摆放凌乱. 支架拉杆螺栓未紧固等现象. 已要求施工方整改. 巡视接地环网. 道路施工. 圆柱施工现场. 半巡视结果. 施工质量及安全防护符合要求.

记录人

张金星

总监签阅

徐耀生