

监 理 日 志

工程名称：蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2020 年 12 月 3 日 星期：四	天气：白天：阴 夜间：阴	气温：最高 11℃ 最低 8℃	
工作内容、遇到问题及其处理 1. X11#、X1#集电线路压路 200 米，累计道路收方 3740/7000 米 道路面层铺筑 2130/7000 米。2. 83、82#区接地环网敷 设 450 米，累计敷设 37320/39000 米。3. 围栏施工 0 米。 累计完成 4600/7000 米。4. 81、85#区桥架盖板安装。 5. 组件安装小黄线。6. 88、89#、90#区接地扁铁刷 黄绿漆。7. 施工人员 50 人，机械设备 5 台。 检查情况， 巡视接地环网施工、道路施工、桥架盖板施工， 接地扁铁刷黄绿漆施工现场。检查结果，施工质量 及安全文明施工，符合要求。			
记录人	张金星	总监签阅	徐耀生