

监 理 日 志

工程名称: 蒋巷镇三河湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2020 年 12 月 4 日 星期: 五	天气: 白天: 多云 夜间: 多云	气温: 最高 10℃ 最低 7℃	
工作内容、遇到问题及其处理 1. 71#、711#集电线路压路200米, 道路收方100米, 累计道路收方3940/7000米 道路面层铺筑 2230/7000米. 2. 88、89#井区接地环网敷设350米, 累计敷设接地环网37670/39000米 3. 围84#、85#井区桥架盖板安装. 5. 组件接地小黄线安装. 6. 88、89、90#井区接地扁铁刷黄绿漆. 7. 施工人员30人, 机械设备4台. 检查情况: 1. 监控设备验收, 检查结果, 个别监控设备接地线连接不符合要求, 已通知施工方整改. 2. 巡视道路施工, 接地环网施工, 检查结果, 符合要求. 3. 参加监理例会, 例会内容 详见会议纪要.			
记录人	张金荣	总监签阅	徐耀生