

监 理 日 志

工程名称：蒋巷镇三河湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2020 年 12 月 7 日 星期：一	天气：白天： 夜间：	气温：最高 11℃ 最低 7℃	
工作内容、遇到问题及其处理 1. XI. 10# 集电线路压路 60 米，道路收方 30 米，累计道路收方 4220/7000 米，道路面层铺筑 2330/7000 米。2. 9#、8# 区接地环网敷设 250 米，累计敷设 3850/39000 米。3. 8#、10# 区桥架盖板安装。4. 组件接地小黄线安装。6. 8#、9#、10# 区接地扁铁刷黄绿漆，施工人员 30 人，机械设备 4 台。 检查情况： 检查施工现场，施工质量及安全防护，基本符合要求。			
记录人	张金星	总监签阅	符耀生