

监 理 日 志

工程名称: 蒋巷镇三河湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2020 年 12 月 11 日 星期五	天气: 白天: 夜间: 阴	气温: 最高 12℃ 最低 9℃	
工作内容、遇到问题及其处理 1. X#、XII#集电线路道路约450米, XII#集电线路区域 道路约450米, 累计道路约4490/7000米, 道路面层铺装2330/7000米。 2. 围拦施工330米, 累计施工完成550/7000米。 3. 101#箱变区域排架盖板安装。 4. 组件接地黄线施工。 施工人员40人, 施工机械投入6台。 检查情况: 巡视现场有缺、整改施工, 检查其质量。 现场检查发现部分围拦基础基坑开挖不符合要求, 已要求 施工单位加强交底, 立即整改, 待整改后报监理复查。 整理完善施工单位报送资料			
记录人	刘晨瑞	总监签阅	徐耀