

监 理 日 志

工程名称: 蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2020 年 12 月 9 日 星期: 三	天气: 白天: 阴 夜间: 多云	气温: 最高 12℃ 最低 8℃	
工作内容、遇到问题及其处理 1. X#、XII#集电线路通道收方 60 米, 道路压实, 累计通道 42 方 4300/7000 米, 道路面层铺垫 2830/7000 米。 2. 99#、85#箱区域敷设接地网环 180 米, 累计敷设接地网环 38850/39000 米。 3. 围拦施工 230 米, 累计施工完成 4830/7000 米。 4. 92#、93#、101#箱区域搭架盖板安装。含组件接地横线施工。 6. 84#、85#、101#箱区域变接地扁铁刷黄绿漆。 施工员 5 人, 施工机械设备投入 6 台 检查情况: 巡视施工现场, 检查现场安全、质量 审查签署施工单位报送资料			
记录人	刘晨瑞	总监签阅	徐耀生