

监 理 日 志

工程名称: 蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2020 年 12 月 10 日 星期: 四	天气: 白天: 夜间: 多云转阴	气温: 最高 12℃ 最低 8℃	
工作内容、遇到问题及其处理 1、X#、XII#集电线路通缆长约 70 米, XII#集电线路区域道路压架, 累计道路压架 4430/7000 米, 道路面层铺装 2330/7000 米。 2、99#、85#箱变区域敷设接地环网 50 米, 累计敷设接地环网 38900/39000 米。 3、围拦施工 350 米, 累计施工完成 200/7000 米。 4、101#箱变区域搭架盖板安装。5、组件接地黄线施工 6、84#、101#箱变区域接地扁铁刷黄绿漆。 施工员 3 人, 施工机械设备投入 6 台。 检查情况: 检查施工现场, 施工质量及安全防护措施符合要求。 审查签署施工日志报送资料 今日李士中、朱强、张鑫返回公司, 离开项目			
记录人	刘晨瑞	总监签阅	徐耀生