

监 理 日 志

工程名称: 蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2020 年 12 月 13 日 星期: 四	天气: 白天: 阴 夜间: 小雨	气温: 最高 13 °C 最低 2 °C	
工作内容、遇到问题及其处理 1、X井、XII井集电线路通道验收50米, XII井集电线路区域 通道压实, 累计通道验收4600/7000米, 通道面层铺装2230/7000米。 2、围挡施工240米, 累计施工完成6060/7000米。 施工队40人, 机械设备投入6台。 检查情况: 检查施工现场、施工质量及安全防护, 基本符合 要求。 审查监理单位报送资料 查看天气预报, 可能出现大风天气, 要求施工单位加强 安全防护及防风措施。			
记录人	刘晨瑞	总监签阅	符耀生