

监 理 日 志

工程名称：蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2020 年 12 月 14 日 星期：一	天气：白天： 夜间：小雨	气温：最高 11℃ 最低 3℃	
工作内容、遇到问题及其处理 1、X井、XII井集电线路道路收方30米，XII井集电线路区域道路平整，累计道路收方4630/7000米，道路面层铺装2930/7000米。 施工人员50人，机械投入6台。 检查情况： 现场除道路施工外光伏区无人施工 因大风原因，现场102井箱变区域被风吹坏光伏组件2组（15块），87井、88井、89井箱变区域吹掉约30块，其区域吹掉约10块，共计100-190块（损坏约100块）。 今日晚上停施工，其已初步勘察现场，待明天对现场进行详细定损			
记录人	刘晨瑞	总监签阅	徐耀生