

监 理 日 志

工程名称: 蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2020 年 12 月 16 日 星期: 三	天气: 白天: 夜间: 多云	气温: 最高 7 °C 最低 4 °C	
工作内容、遇到问题及其处理 1、X井、X2L井集电线路道路收方30米, X井集电线路道路铺筑20米, X井集电线路区域道路平整, 累计道路收方4710/7000米, 道路2层铺筑2390/7000米。 2、围拦施乙170米, 累计施工完成6230/7000米。 3、组件排查、维修 施工人数5人, 机械设备投入6台。 检查情况: 巡视施工现场, 检查其整改质量及签字答复监理单位报送资料 与业主取得联系, 确定其监理延期款			
记录人	刘晨瑞	总监签阅	徐耀生