

监 理 日 志

工程名称: 蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2020年12月18日 星期:五	天气: 白天: 夜间:多云	气温: 最高 7℃ 最低 4℃	
工作内容、遇到问题及其处理 1. 1#、2#井集电线路道路收方20米,道路面层铺装20米,累计道路收方4760/7000米,道路面层铺装2460/7000米。 2. 组件排查、维修。 施工人数40人,机械设备投入6台 检查情况: 巡视施工现场,检查现场施工质量,是否符合要求 审查监理单位报送资料 查看现场被大风吹翻组件整改、维修情况			
记录人	刘晨瑞	总监签阅	徐耀生