

监 理 日 志

工程名称：蒋巷镇三洞湖75MW渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2020 年 12 月 19 日 星期六	天气：白天： 夜间：	气温：最高 10 ℃ 最低 3 ℃
-------------------------	---------------	----------------------

工作内容、遇到问题及其处理

1. 1#井、灯杆等电线管道埋设约30米，道路基层铺筑100米，总计道路做好4800/2000米，铺设基层铺筑2560/2000米。

2. 组件排查、维修。

施工人员4人，机械设备投入6台。

检查情况：

巡视施工整改、消除现场，其施工工艺及安全防护基本符合要求。

整理资料。审查需完成并报送资料

记录人	刘晨瑞	总监签阅	徐耀生
-----	-----	------	-----