

监 理 日 志

工程名称: 蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2020 年 12 月 20 日
星期: 日

天气: 白天:
夜间: 晴

气温: 最高 10℃
最低 2℃

工作内容、遇到问题及其处理

1. X井、XII井集电线路道路收方20米, 道路面层
铺装140米, 道路面层碾压, 累计道路收方4820/700米,
道路面层铺装2140/700米。

2. 组件排查、维修。

施工人数4人, 施工机械投入6台

检查情况:

巡视检查施工现场, 其施工质量基持合格。

对施工单位整改、维修吹雪机组件场以进行检查。

整理资料

记录人

刘晨瑞

总监签阅

符耀全