

监 理 日 志

工程名称：蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2020 年 12 月 2 日
星期：一

天气：白天：
夜间：晴

气温：最高 11℃
最低 2℃

工作内容、遇到问题及其处理

1、X井、XI井集电线路通道验收 25 米，通道面层铺装 170 米，通道面层碾压，累计通道验收 46 处 / 7000 米，通道面层铺装 2910 / 7000 米。

2、组件排查、维修。

施工队 4 人，机械设备投入 6 台

检查情况：

巡视施工现场，检查其清除现场质量，其基本符合要求。

检查施工单位对现场光伏组件排查、维修情况。

审查监理单位报送的资料。

记录人

刘晨瑞

总监签阅

徐大耀