

监 理 日 志

工程名称: 蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2020 年 12 月 26 日
星期: 六

天气: 白天:

夜间: 多云

气温: 最高 16 °C

最低 10 °C

工作内容、遇到问题及其处理

1、X井、XII井集电线路道路收方160米,道路面层碾压,累计道路收方6750/7000米,道路面层铺装4530/5000米。

2、组件问题排查。

施工人员40人,机械设备投入6台。

检查情况:

检查施工单位组件问题排查情况。

巡视施工现场,检查现场整改安全质量,其质量及安全防护措施符合要求。

现场发现因材料施工停滞,要求施工单位尽快安排施工人员进行施工,加快其施工进度。

记录人

刘晨瑞

总监签阅

徐耀生