

监 理 日 志

工程名称：蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2020 年 12 月 27 日 星期：日	天气：白天： 夜间：	气温：最高 16℃ 最低 7℃	
工作内容、遇到问题及其处理 1. 火井、火口井集电线路道路收方 90 米，道路面层铺装 260 米，道路面层碾压，累计道路收方 6840/7000 米，道路面层铺装 4790/5000 米。 2. 组件问题排查。 施工队 4 人，机械设备投入。 检查情况： 现场巡视发现施工单位因施工进度缓慢，要求施工单位加快施工进度，早日完成施工。 巡视施工现场，要求施工单位按进度计划完成道路施工。			
记录人	刘晨瑞	总监签阅	徐耀生