

监 理 日 志

工程名称：蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2020 年 12 月 28 日 星期：一	天气：白天： 夜间：晴	气温：最高 17℃ 最低 9℃	
工作内容、遇到问题及其处理 1、X井、XII井集电线路道路收方5米，道路面层铺装120米，道路面层碾压，累计道路收方6890/7000米，道路面层铺装4910/5000米。 2、围拦施工120米，累计施工完成6540/7000米。 3、组件问题排查。 施工队10人，机械设备投入6台 检查情况： 巡视检查施工现场，其道路施工进度符合基本符合要求。 现场查看围拦施工进度缓慢，要求施工单位加快其进度，加强施工技术交底及质量管理力度。			
记录人	刘晨瑞	总监签阅	徐耀生