

# 监 理 日 志

工程名称：蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

|                                                                                                                                                                            |                                                                                     |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 2020 年 6 月 18 日<br>星期：四                                                                                                                                                    | 天气：白天：<br>夜间：                                                                       | 气温：最高 25℃<br>最低 25℃ |
| <p>工作内容、遇到问题及其处理</p> <p>1. 组织工单维修施道路、打桩船维修、制作浮船、<br/>捞机 5 台、拖工维修人员 3 人。</p> <p>2. 有监理人员进入吊卸桩机现场检查吊装机器<br/>安全、发现吊钩游丝卡现场要求整改、整改合格后<br/>在吊卸、现场落实整改完成。</p> <p>③. 今天召开监理例会。</p> |                                                                                     |                     |
| 记录人                                                                                                                                                                        |  | 总监签阅                |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                     | 刘士发                 |