

监 理 日 志

工程名称: 蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2020年6月22日 星期: 一	天气: 白天: 83 夜间: 83	气温: 最高 33℃ 最低 26℃
工作内容、遇到问题及其处理 1. 施工班组继续整修施工道路。A3第2台桩机打桩、浮挖修理、浮挖制作中桩整修。桩机5台中桩3台浮挖1台、吊车3台、拖车4台、 1. 工程桩到场的有监理人员检查验收。 2. A32#桩机开始打桩时发现问题桩位偏位过大班组口头通知并发送微信群。尽快安排技术人员查明原因在施工。 ③. 浮挖打桩机修理时没有带带斜身穿白光靴的作业人员口头警告如再次发现要安全整改并作为安全隐患单内记录见通知单。		
记录人	李中	总监签阅 刘士发