

监 理 日 志

工程名称：蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2020年6月26日 星期：五	天气：白天： 夜间：晴转阴	气温：最高30℃ 最低26℃
工作内容、遇到问题及其处理 ① 今日 11#区打桩，A3抗焊桩立柱，电缆敷设。管桩吊卸。A4水能抗维修，B区打桩。升压站4#集电线路用缆沟开挖挖机2台86名。施工机械吊车4台，挖机3台，浮挖3台，打桩船3条，发电机6台，焊机6台施工人员86人。 ② 今日管桩到场11时有监理人员现场验收，检查管桩规格型号、长度直径、钢吊环直径。 ③ 4#集电线路敷设时要求施工人员增设导线滑轮防止损伤电缆。A3区立柱焊接有部分立柱管桩偏位过大要求施工单位整改。 ④ A3区区管桩船有部分人站有身白光背心捞鱼表现明显头不戴安全帽防护在施工作业。 ⑤ 今天下午4:00召开周例会：内容详见今天会议纪要。		
记录人	李坤	总监签阅 刘士发

今天管桩11条 挖机3台，