

监 理 日 志

工程名称：蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2020 年 6 月 28 日 星期：四	天气：白天： 夜间：晴	气温：最高 34℃ 最低 26℃	
工作内容、遇到问题及其处理 1. 道路整修 A4 C区开始打桩，A2 打桩，11 区打桩。A3 区焊桩立柱，管桩吊卸。4 处集电线路电缆敷设、顶管施工穿管。制作浮施 2 浮船。机械投入吊车 3 辆挖机 2 台、浮挖 2 台打桩船 3 条、发电机 4 台焊机 4 台，施工总人数 92 人。 ② 樟条到场 2 车。管桩 332 根。 ③ 今日起巡视施工现场发现吊车吊卸时支腿规矩不够使用存在安全隐患今下午发整改单罚款 1000 元。 ④ 有管理人员总包班组四方检查支架撑条镀锌层厚度。 ⑤ 下午班巡视 B 区浮挖打桩，发现若过大的用机械顶顶班场口头通知打桩偏位过大的不允许用机械顶顶，防止管桩断裂并发工作群。			
记录人		总监签阅	刘士发