

监 理 日 志

工程名称: 蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2020年6月30日 星期: 二	天气: 白天: 夜间: 雨转阴	气温: 最高 32℃ 最低 25℃
工作内容、遇到问题及其处理 今早上进场管桩11车, 箱变3台, 组件到场一车。 1. 施工道路平整, 11#立柱焊接, A区抗风打桩、B区抗风桩各得立柱 B区焊立柱底座支架, 每线线路敷设, 组件开始安装。 机械投入 吊车8辆 挖机7台, 旋挖3条 浮挖2台, 发电机4台, 焊机25台 施工总人数 143人。 2. 有四方组塔组件开箱验收, 验收扣同意使用。 3. 下午部同华能施工队现场指导工作。 4. 巡视施工队施工质量。		
记录人		总监签阅 刘士发