


监 理 日 志

工程名称：蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2020 年 7 月 1 日 星期：三	天气：白天： 夜间：	气温：最高 33℃ 最低 26℃	
工作内容、遇到问题及其处理 ① 10 日上午 10 时，组件到场 2 车，电缆进场 1 车，支架进场 1 车，过路管、扣帽线 1 车。施工道路平整，11 时立杆焊接，A2 C B 区，B2 区焊接，B3 区，立杆焊接，支架安装，C2 区立杆焊接，集电线路敷设。机械投入，吊车 8 辆，挖机 5 台，浮挖 3 台，打桩船 3 台，发电机 14 台，焊机 25 台，压路机 1 台。 ② 监理单位到工地检查组件并组件吊卸安全旁站。 ③ A3 区安装组件时要求施工单位按顺序从上向下安装防止爆晶。 ④ 立杆支架横架时现场口头通知安装时部分不水平，有波浪现象，尽快安排人员调整。 ⑤ 核对电缆到货支架到货，查看规格型号，核对支架镀锌层厚度，查看质保书。 ⑥ 今日抽检未完成。			
记录人		总监签阅	