

监 理 日 志

工程名称：蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2020 年 7 月 2 日 星期：四	天气：白天： 夜间：	气温：最高 33℃ 最低 27℃	
工作内容、遇到问题及其处理 今日桥架到场 1 车、组件 1 车、支字到 1 车。 1. 11# 立柱焊架安装、B 区焊架立柱安装、A 3 区支字安装、组件安装、B 区抗、B 区打抗 B 区打抗立柱焊架。集电线路铺沙。 2. 施工机械，吊车 7 辆、挖机 6 台、浮挖 3 台、打桩船 3 条、发电机 14 台、电焊机 25 台、磨光机 1 台、施工人数 144 人。 3. 有监理人员过桥架、查看批次质保资料、检测厚度、支字检测镀锌层厚度组件检查等。 4. 施工现场发现支字部分镀锌层脱落现场有施工单位把镀锌不合格的产品尽快退场。 5. 施工现场支字道路旁有部分车压损环扣为施工负责人做好成品保护。 6. 有监理人员出完组件时检查指导安装。			
记录人		总监签阅	刘士发