

监 理 日 志

工程名称: 蒋巷镇三河湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2020 年 7 月 6 日 星期: 一	天气: 白天: 夜间: 阴	气温: 最高 33 °C 最低 27 °C
工作内容、遇到问题及其处理 今日到工电缆 1 车 覆板 6 车, 1. 11# 区立柱焊接 支架安装, B 区 支架安装、组件安装 A2# 立柱焊接、支架安装, A3# 支架安装 组件安装, C 区打板, 集电 5# 线路架设, 平整道路, B2 打板, A4# 打板。 2. 施工班组巡视发现 C 区部分支架安装不直弯曲严重, 现场要求整改, 整改合格后再报验验收合格后再 安装组件。 3. 验收电缆查看规格型号、质保资料。 4. 吊卸组件时现场巡视发现吊车腿没有垫枕木 现场口头警告吊装必须垫枕木如下次发现进行考核。 5. 验收电缆查看电缆铺砂并检查铺砂厚度。		
记录人	李 七 冲	总监签阅
		刘士发

机械: 吊车 5 辆、挖机 4 台、浮吊 5 台、打桩船 3 条、发电机 14 台、
电焊机 25 台、绞磨机 2 台、施工总人数 204 人。