


监 理 日 志

工程名称: 蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2020年7月9日 星期: 四	天气: 白天: 多云 夜间: 多云	气温: 最高 29℃ 最低 25℃	
工作内容、遇到问题及其处理 今日管桩到场6车. 1. 17#打桩、B区打桩.(水船2条,浮挖1台)立桩焊接,支架安装,组件安装, A4打桩,支架安装, B区支架安装组件安装. A2.立桩焊接,支架安装. 4号集电线路敷设电缆. 机械: 吊车5辆, 挖机3台, 打桩船3条浮挖5台(今日进场1台) 发电机14台, 焊机25台, 施工总人员 204人. 绞磨机2台. 2. 施工巡视现场发现B区安装支架弯曲. 现场口头通知要求施工单位电排人员整改. 3. 安全巡视: B区部分人员在安装组件时没有佩戴安全带. 安全帽. 打桩人员宿舍食堂没有配备灭火器. 253省道管桩吊卸时没有增设安全警示标志 等下发通知单详见今日通报单. 4. 今日下午有四方检查验收支架安装 挖机未做其于几项符合要求.			
记录人		总监签阅	刘士发