

监 理 日 志

工程名称: 蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2020年 7月 11日 星期: 六	天气: 白天: 夜间: 多云	气温: 最高 33℃ 最低 26℃	
工作内容、遇到问题及其处理 今日管桩进场 8 车。 ① 17# 打桩、2 号集电线路敷设、11# 安装支架、B 区安装支架、安装组件、打桩、A4、焊接立柱、A3、支架安装 组件安装 A2、支架安装 组件安装。 机械: 吊车 3 辆、挖机 2 台、浮挖 6 台、打桩船 3 条、发电机 14 台、电焊机 25 台、绞磨机 2 台、施工总人员 219 人。 ②、巡视 2# 集电线路敷设电缆、11# 区、立柱焊接不垂直横网一、现场口头通知施工单位尽快落实整改、整改完成后报验。 3、B 区 组件安装、开箱时发现组件有破损现象有总包监理单位人员进行查看、安全巡视吊卸管桩、安全处于可控范围。 4、下午复查 11# 立柱不直落实整改。			
记录人	李士中	总监签阅	刘士发