

监 理 日 志

工程名称: 蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2020 年 7 月 15 日 星期: 三	天气: 白天: 晴 夜间: 晴	气温: 最高 °C 最低 °C
工作内容、遇到问题及其处理 今日管桩到场6车, ① C区焊接立柱、打桩、16区打桩、11#支架安装、④区打桩、B区支架安装、A3立柱焊接支架安装、A2区打桩立柱焊接支架安装 集电线路铺设、敷设电缆、整修施工道路。 ② 检查验收 C区 16# 桩垂直度间距 (四方检验 浮挖打桩) 基本符合要求。 ③ 检查 立柱支架安装弯曲 整改 基本符合要求, 检查 集电线路电缆沟开挖深度宽度基本符合要求。 4. 机械吊车6台、挖机4台浮挖6台、打桩船3台发电机14台、电焊机25台、绞磨机2台 总共120人。		
记录人	李 中	总监签阅 刘士发