

监 理 日 志

工程名称：蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2022 年 7 月 17 日 星期：五	天气：白天：晴 夜间：	气温：最高 36℃ 最低 27℃	
工作内容、遇到问题及其处理 今日管桩到场 8 车，箱变平台 3 台。 1. 16# 打桩、11# 支架安装、C 区支架安装 D 区打桩、箱变穿管电缆、电缆沟开挖、C 区制作浮船、道路平整。 机械吊车 6 台、挖机 3 台、浮挖 6 台、打桩船 3 条、发电机 14 台、电焊机 25、打磨机 2 台、施工人数 140 人。 2. 箱变平台吊装旁站、巡视施工质量安全、现场要求施工单位负责人员高温季节做好防暑降温工作并注意安全。 3. 有四方检查验收 A 区工程管桩垂直度水平度及偏差。 4. 电缆沟开挖现场要求施工人员在开挖电缆沟离水塘过近注意安全、和电缆沟开挖的深度及宽度严格按照规范施工。 5. 召开工地例会、学习《关于印发华能防凌通病煤矿山地质灾害通报》。			
记录人	李 士 中	总监签阅	刘士发