

监 理 日 志

工程名称：蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2025 年 7 月 18 日 星期：六	天气：白天：多云 夜间：多云	气温：最高 35℃ 最低 28℃
-------------------------	-------------------	---------------------

工作内容、遇到问题及其处理

今日管桩到场 12 条、箱变平台 3 台组件 8 片试吊

1. C 区支架安装 D 区打桩 B 区支架安装 A4 区
立柱焊接 支架安装、A3 立柱焊接 支架安装、

A2 立柱焊接 支架安装 平整道路、11# 25# 26#
箱变终端接头制作。

机械 吊车 6 台、挖机 3 台、浮挖 6 台、打桩船 3 条发电
机 14 台电焊机 25 台、绞磨机 2 台施工作业人数 15 人

1. 四方检查验收 A3 区管桩支架安装有部分架
弯曲需要陆奥整改其检查项填写。

2. 21# 22# 23# 箱变平台吊装考虑安全、检查吊车
稳定性查吊绳吊钩符合吊装要求。

3. 巡视施工、现场质量安全、区安装组件未按要求施工在快映警告一次

记录人	李士中	总监签阅	刘士发
-----	-----	------	-----