


监 理 日 志

工程名称：蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2020 年 7 月 21 日 星期：二	天气：白天：83 夜间：83	气温：最高 34℃ 最低 25℃	
工作内容、遇到问题及其处理 今日管桩到场 8 车 桥架 1 车。 ① 9# 打桩。D 区立柱焊接。支架安装 A4 区支架安装 A3 整修支架。A2 整修支架。24#-26# 箱变电缆沟盖砂。道路平整。 机械吊车 5 辆挖机 2 台。浮挖 6 台打桩船 3 条。发电机 14 台。焊机 15 台打磨机 2 台施工作业人数 19 人。 1. 验收桥架进场查看质保资料型号规格 验收管桩查看质保资料型号规格。 2. 检查 27# 箱区支架安装检查发现部分檩条垂直。斜度有误差现场要求落实整改复查。 3. 华能公司来现场指导 2 位检查资料完善情况。			
记录人		总监签阅	