

监 理 日 志

工程名称：蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2020年7月23日 星期：四、	天气：白天： 夜间：	气温：最高 37℃ 最低 28℃	
工作内容、遇到问题及其处理 今日管桩到场 6 条 ①区打桩、11#打桩、A4区支架安装、箱变 21#22#23# 开挖电缆沟、A3区管桩顶除锈刷漆。9#打桩、 机械：吊车 5 台浮挖 7 台、打桩船 3 条、发电机 14 台 电焊机 20 台、施工总人数 120 人。 2、21#22#23#箱变检查、21#箱变电缆沟开挖检查 测量深度宽度。要求施工人员注意安全施工。按 规范要求开挖。 3、巡视施工班组施工质量、要求施工人员管 桩顶头时、先除锈在刷防锈漆按规范施工。 天气高温要求施工单位做好防暑降温工作。			
记录人		总监签阅	