

监 理 日 志

工程名称: 蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2020 年 7 月 26 日 星期: 日	天气: 白天: 多云 夜间: 多云	气温: 最高 35℃ 最低 27℃	
工作内容、遇到问题及其处理 今日管桩到场 14 车。 1. 5# 6# 9# 方阵浮挖打桩, A2 整改管桩顶除锈刷漆. A3 管桩顶除锈刷防腐漆. 方阵组件接地连接牌好立柜支架安装, A4 区支架安装. 10# 方阵制作浮船 (6 只). 11# 箱变电缆加固. 机械吊车 5 辆, 挖机 3 台, 浮挖 7 台, 发电机 2 台, 柴油 200 升. 施工人数 12 人。 2. 巡视施工现场质量安全: 在 11# 箱变要施人员电缆加固必须牢固销案, 严格按照规范施工。 3. 管桩吊卸要施人员管桩停靠乡村路时增设反光锥警示标志在吊卸时拉回周围警示带, 吊车腿固定牢固在吊装. (现场安全旁站) 4. 运送管桩车不能沿以上拖拉, 如拖拉时下方增设垫物, 以防管桩断裂. 4. 四方检查 11# 阵支架安装解除整改。			
记录人	李 坤	总监签阅	刘士发