

监 理 日 志

工程名称：蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2020年 7月27日 星期：~	天气：白天：63 夜间：83	气温：最高34℃ 最低27℃
工作内容、遇到问题及其处理 今日管桩到场8车、 1、11#箱变电缆沟开挖、4#6#方阵浮托打桩、11#方阵 整改支架A2区A3区整改支架、A4整改安装支架、 A2区A3区管桩头除锈刷漆、8#方阵支架安装、 机械吊车5辆、挖机3台浮托7台、发电机2台、电焊机 20台、施工总人数126人 2、A2区25#方阵复查支架安装基本符合要求、现场对施工负责人 把及少数不合格的支架部位整改上报资料。 3、11#21#22#23#箱变检查验收、11#箱变方阵复查支架 安装、基本符合要求有少部分的支架变型需要整改。 4、关于管桩堆放及用电数量统计单下发通知单		
记录人	李 冲	总监签阅
		刘士发